



Obec Nová Ves, okres Praha - východ
250 63 Nová Ves 12
IČ: 00240532

Plán prací na výstavbě optické sítě v Nove Vsi

Výkopové práce v obci v lokalitě „Nad Obcí“ jsou již dokončeny a tato část projektu se blíží finálnímu dokončení.

Podle informací od zhotovitelské firmy „Protelco“ by měla být jako první uvedena do provozu, a to v březnu 2026.

Stavební práce dále pokračují v ulici U Lesíka a následně v ulici Na Homoli. Pokud to dovolí počasí, začne se ještě v prosinci 2025 stavět také v těchto lokalitách, stejně jako v ulici Nad Potokem.

Firma Protelco plánuje pracovat i během zimních měsíců. Poté budou následovat ulice Před Obcí a Nad Hřištěm, aby mohla být celá dotační část projektu dokončena do 30. 6. 2026. Místní OÚ dnes obdržel aktualizovanou smlouvu potvrzující prodloužení termínu právě do tohoto data.

Po dokončení dotační části bude zahájena výstavba zbývajících, nedotačních úseků sítě. Je však nutné počítat s možnými prodlevami způsobenými počasím, organizačními okolnostmi či nepředvídanými událostmi.

Původní termín dokončení byl stanoven na 31. 12. 2025, výstavba je tedy ve skluzu. Na základě posledních jednání by však mělo dojít k výraznému posílení kapacit pracovních týmů, což by mělo napomoci rychlejšímu postupu.

V tuto chvíli však obec nemá možnosti, jak proces zásadně ovlivnit.

Děkujeme za pochopení.